

2010-01-20

SN au § 1

Lägesrapport utbyggnad Kullen
06/SN69-735**Förslag till socialnämndens beslut**
Informationen noteras till protokollet.


Beslutsunderlag

- Projektbeskrivning: Uppföljning nr 6 daterad 2009-12-31
- Projektplan Kullen

Ärendebeskrivning

Utbyggnad av äldreboendet Kullen pågår. Det särskilda boendet ska utökas med 24 platser för särskilt boende samt nya platser för demensdagvård.

Socialnämnden har beslutat att begära fortlöpande skriftlig avrapportering under projektering och byggnation.



Ann Wahlgren, chef för Tekniska kontoret, föredrar ärendet och informerar om att färdigställandet har flyttats fram bl a beroende på utfackningsväggs- och yttertaksentreprenören är försenad och har misskött arbetet. Ny entreprenör kommer att färdigställa den delen av arbetet.
